



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Interligação do Coletor Sul por Metdo Não Destrutivo - Praça da Paz

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores (R\$)	Período de Execução													
			%	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09	Semana 10	Semana 11	Semana 12	
1.0	CANTEIRO DE OBRAS															
1.1	CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M S/ BANH	2.561,32 0,23%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	212,59 8,30%	222,83 8,70%	
1.2	BARRACAO PARA REFEITORIO	6.978,74 0,64%	6.978,74 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	BANHEIRO QUIMICO	5.431,86 0,50%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	450,84 8,30%	472,57 8,70%	
1.4	MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M	2.673,06 0,24%	2.673,06 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M	2.673,06 0,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,06 100,00%	
1.6	PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE	15,12 0,00%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,25 8,30%	1,32 8,70%	
1.7	TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO	344,40 0,03%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	28,59 8,30%	29,96 8,70%	
1.8	CONES DE SINALIZACAO	22,33 0,00%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,85 8,30%	1,94 8,70%	
2.0	SERVIÇOS AUXILIARES DA REDE DE INTERLIGAÇÃO Ø450mm															
2.1	Serviços de Escavações															
2.1.1	ESCAVACAO MECAN SOLO 1°CAT PROF ATE 3M	1.948,86 0,18%	0,00	584,66 30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	779,54 40,00%	584,66 30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	ESCAVACAO MECAN SOLO 1°CAT PROF ACI 3M	4.633,64 0,42%	0,00	1.390,09 30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,46 40,00%	1.390,09 30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA	9.112,47 0,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,24 34,00%	3.098,24 34,00%	2.915,99 32,00%	0,00		
2.1.4	CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA)	132,21 0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11 50,00%	66,11 50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA	332,87 0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57 20,00%	66,57 20,00%	66,57 20,00%	66,57 20,00%	66,57 20,00%	66,57 20,00%	0,00	
2.2	Poços de Visita															
2.2.1	PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M	16.266,96 1,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,77 34,00%	5.530,77 34,00%	5.205,43 32,00%	0,00		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Interligação do Coletor Sul por Método Não Destrutivo - Praça da Paz

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores (R\$)	Período de Execução												
			%	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09	Semana 10	Semana 11	Semana 12
2.2.2	PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,26A3,75M	8.771,73 0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,39 34,00%	2.982,39 34,00%	2.806,95 32,00%	0,00
2.2.3	PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE5,26A5,75M	11.548,27 1,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,41 34,00%	3.926,41 34,00%	3.695,45 32,00%	0,00
2.3	Serviços de Recomposição e Urbanismo														
2.3.1	REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO	260,88 0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44 50,00%	130,44 50,00%	0,00
2.3.2	Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento	4.686,07 0,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,04 50,00%	2.343,04 50,00%
2.3.3	Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do óleo combustível	607,05 0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,53 50,00%	303,53 50,00%
2.3.4	RETIRADA PAVIMENTO PAVI-S	173,06 0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53 50,00%	86,53 50,00%	0,00
2.3.5	RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONCR PAVI-S	867,45 0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,73 50,00%	433,73 50,00%	0,00
2.3.6	GRAMA ESMERALDA PLACAS, TERRA VEG. 2,0CM	1.559,88 0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,94 50,00%	779,94 50,00%
3.0	SERVIÇO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO														
3.1	Execução de serviço de perfuração direcional navigator (MND) método não destrutivo, DN 450 - (diâmetro interno Ø 450mm)	521.375,00 47,74%	0,00	0,00	78.206,25 15,00%	104.275,00 20,00%	104.275,00 20,00%	104.275,00 20,00%	78.206,25 15,00%	52.137,50 10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Fornecimento de coluna de tubos PEAD para esgoto pela Pr. da Paz DN 450 PN 10 - (diâmetro interno Ø 400mm)	247.250,00 22,64%	84.065,00 34,00%	84.065,00 34,00%	79.120,00 32,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Execução de serviços de soldagem termofusão de coluna de tubos PEAD em declividade para esgotopela Pr. da Paz DN 450 - (diâmetro interno Ø 400mm)	241.875,00 22,15%	0,00	0,00	60.468,75 25,00%	60.468,75 25,00%	60.468,75 25,00%	36.281,25 15,00%	24.187,50 10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Físico Parcial		100,00%	8,64%	7,94%	20,01%	15,15%	15,15%	12,93%	9,69%	5,03%	1,49%	3,44%	3,44%	3,61%	
Físico Acumulado			8,64%	16,59%	36,59%	51,74%	66,89%	79,82%	89,52%	41,62%	53,23%	70,34%	83,27%	93,13%	
Financeiro Parcial		1.092.101,29	94.411,93	86.734,88	218.490,13	165.438,88	165.438,88	141.251,38	105.854,56	54.940,06	16.299,51	16.950,20	19.462,71	6.828,19	
Financeiro Acumulado			94.411,93	181.146,80	399.636,93	565.075,81	730.514,69	871.766,06	977.620,62	1.032.560,68	1.048.860,19	1.065.810,39	1.085.273,10	1.092.101,29	